

REFERENCIA: \_\_\_\_\_

SELLO DE ENTRADA DE LA  
ENTIDAD DE SEGUIMIENTO: \_\_\_\_\_



ÁREA DE GOBIERNO DE  
FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES

**SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

## INFORME SEMESTRAL / N<sup>o</sup>: 1

PERIODO CUBIERTO CON ESTE INFORME: de 01 /11 /2007 a 31 /03/2008

**ONG:** FUNDACION ESQUEL

**Título del Proyecto:** PROGRAMA DE REASENTAMIENTO DE LAS  
COMUNIDADES DEL CANTÓN PENIPE AFECTADAS POR LA  
ERUPCIÓN DEL VOLCÁN TUNGURAHUA (ECUADOR) FASE I

**País:** ECUADOR

**Importe Subvencionado:** 100.059,40 (Euros) 31% %

**Presupuesto Total:** 322.784,42 (Euros) **Convocatoria:** 2007

## I. RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL PROYECTO

FECHA DE PERCEPCIÓN DE FONDOS <sup>(a)</sup> : 29/10/07  FECHA DE INICIO REAL <sup>(b)</sup> : 01/11/07 PLAZO DE EJECUCIÓN APROBADO: 5 meses	OBSERVACIONES: fecha según justificante de
FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN <sup>(c)</sup> : 31/03/08	OBSERVACIONES:
TOTAL COSTES ACUMULADOS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO: <u>100.059,40€</u> GRADO DE CONSUMO PRESUPUESTARIO (%) <sup>(d)</sup> : <u>100%</u>	
1. VALORACIÓN GENERAL DE LA MARCHA DEL PROYECTO:  BIEN ..... <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR ..... <input type="checkbox"/> MAL ..... <input type="checkbox"/>	2. ¿EL DESARROLLO DEL PROYECTO PERMITIRÁ ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS PREVISTOS?  SI..... <input checked="" type="checkbox"/> CON DIFICULTADES..... <input type="checkbox"/> NO..... <input type="checkbox"/>
3. JUSTIFIQUE BREVEMENTE LA VALORACIÓN REALIZADA EN LOS PUNTOS 1 Y 2:  El proyecto de vivienda fue entregado el 27 de abril, habiendo logrado construir 45 viviendas que superan la meta propuesta (16). La participación comunitaria fue amplia al igual que la colaboración interinstitucional.	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME POR LA ONG ESPAÑOLA:  NOMBRE DEL RESPONSABLE EN LA ONG ESPAÑOLA: _____  CARGO: _____  FIRMA: _____	
<b>Este informe ha de ser enviado a la Entidad de Seguimiento:</b>          	
<small>(a) Según comunicación en el documento oficial del Ayuntamiento de Madrid.          (b) Máximo dos meses desde la fecha de percepción de los fondos.          (c) Fecha de inicio real + plazo de ejecución del convenio/programa.          (d) Según la siguiente fórmula: (Total coste acumulado subvención del Ayuntamiento / importe subvencionado por Ayuntamiento) x 100</small>	

4. PRESENTACIÓN DE INFORMES

Nº INFORME	PERÍODO	FECHA DE ENTREGA INFORMES		ATRASO
		PREVISTA	REAL	
1º S				
2º S				
3º S				
4º S				
FINAL				
COMENTARIOS				

5. MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO

BREVE RESUMEN	FECHA SOLICITUD	FECHA RESPUESTA	CONTESTACIÓN <sup>1</sup>

6. OTRAS MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES DEL PROYECTO

BREVE RESUMEN	FECHA SOLICITUD	FECHA RESPUESTA	CONTESTACIÓN <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Explicar brevemente la contestación del Ayuntamiento de Madrid.

<sup>2</sup> Explicar brevemente la contestación del Ayuntamiento de Madrid.

## II. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

OBJETIVO ESPECÍFICO 1	IOV UTILIZADOS	COMENTARIOS	% de realización sobre el total
<p>. Reasentar a 16 familias de las comunidades de Anabá, Choglontus, Puebla El Tingo y Manzano del cantón Penipe afectadas por las actividades del Volcán Tungurahua, contribuyendo a su desarrollo económico, social y cultural. Reubicándolos en áreas fuera de riesgo volcánico y asegurando condiciones de vida dignas. Impulsando acciones de responsabilidad social que garanticen la dotación de terrenos y viviendas, obras de infraestructura social y sanitaria.</p>	<p><b>IOV 1.</b> Se ha reasentado al 7% de las familias del cantón Penipe damnificadas por la erupción del volcán Tungurahua después de los 5 meses de ejecución del proyecto.</p> <p><b>IOV2.</b> El 90% de las 16 familias reasentadas se encuentran satisfechas con el proyecto y sus actividades, al finalizar los 5 meses de implementación.</p>	<p>Para el logro de este objetivo se planificaron y ejecutaron una serie de actividades que se resumen a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Construcción de las Viviendas</b> Se construyeron 45 viviendas de 50 m<sup>2</sup> cada una, con la participación de la comunidad beneficiaria que ha aportado con su mano de obra y al tiempo ha aprendido de nuevas técnicas de construcción que es un valor agregado de la actividad. <b>(Anexo I)</b> Apertura y lastrado de todas las vías. <b>(Anexo II)</b> La Comunidad decidió llamar al pueblo “<b>La Victoria de Pusuca</b>”.</li> <li>- <b>Energía Eléctrica</b> Se realizaron las gestiones pertinentes ante el Gobierno Provincial de Chimborazo para la dotación de este servicio básico. Se hizo el estudio y los diseños correspondientes y la Prefectura se comprometió a asignar los recursos en la sesión de Consejo del día, 28 de marzo de 2008. A la fecha está terminada la red y los damnificados están recibiendo su acometida domiciliaria.</li> <li>- <b>Agua para consumo humano</b> El compromiso del Gobierno Provincial de Chimborazo de dotar del acceso y la red de distribución de agua para consumo humano se ha concluido.</li> <li>- <b>Aguas servidas</b> Se estableció el diseño técnico de los pozos ciegos para el desfogue de las aguas servidas, teniéndose un pozo por cada dos casas. Actualmente se ha replanteado y nivelado los ejes de alcantarillado y se están concluyendo los diseños de la red y de una planta de tratamiento primario con su respectiva descarga.</li> <li>- <b>Obras de infraestructura social</b> Para lograr una integración del sector de la Victoria de Pusuca con comunidades vecinas se ha decidido que compartan servicios públicos como escuela, salud, y guardería infantil y un espacio para ocupación de tiempo libre. Siendo que las comunidades vecinas tienen servicio de escuela y salud, en el reasentamiento se decidió construir una guardería, un ESPLAI, una sala comunal y batería sanitaria que en área de construcción equivale a lo que originalmente se propuso.</li> <li>- <b>Otras actividades</b> Hemos trabajado con la comunidad en capacitación sobre el manejo de granjas integrales: pecuario y agrícola. Adicionalmente se realizó una explicación sobre la construcción y uso de invernaderos como mecanismos para el mejoramiento de la producción agrícola. <b>(Anexo III)</b> Se coordinó una visita a la Escuela Superior politécnica del Chimborazo ESPOCH con miembros de la comunidad para conocer sobre nuevas prácticas agropecuarias. Complementariamente se entregaron insumos para la construcción de un pequeño invernadero comunitario en el pueblito.</li> </ul>	<p>Mayor a 100%</p>



<b>A.1.9.</b> Construir 16 viviendas con estructuras antisísmicas de 56 m2. Trabajando en junto con la población damnificada, técnicos y voluntarios.												
<b>A.1.10.</b> Realizar sorteo y entrega de las viviendas a las familias calificadas y legalizar el traspaso de las propiedades.												
<b>A.1.11.</b> Con un % del costo de los terrenos y casas crear el "Fondo Comunitario", costo a pagarse por cada familia mediante un plan de financiamiento a largo plazo.												
<b>A.1.12.</b> Implementar actividades del sistema de monitoreo y evaluación de Esquel.												
<b>Comentarios</b>												

### COMENTARIOS ACERCA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO<sup>3</sup>:

**A.1.1** Se hizo alianzas con 19 instituciones que estuvieron dispuestos a colaborar financiera y con donaciones en bienes para el programa.

**A.1.2** Se constituyo el comité interinstitucional conformado por: Fundación Esquel, Gobierno de la provincia de Chimborazo, Concejales del Municipio de Penipe y Damnificados. Se contrato la firma de auditoría externa Delloite And Touche. (**Anexo IX**)

**A.1.3** Se adquirió un lote de terreno de 70 há. De las cuales son útiles 40 há. Está ubicado dentro del Cantón Penipe y a 2600 ms. Sobre el nivel del mar, lo que garantiza que el tipo de cultura que se puede desarrollar es la que tradicionalmente han venido desarrollando los beneficiarios. (**Anexo IV**)

**A.1.4** Se conformó un Comité que bajo la supervisión de Fundación Esquel lo integraría representantes del Gobierno de la Provincia de Chimborazo, Concejales de Penipe y damnificados. Se elaboró un reglamento para calificar la condición de damnificado y la posibilidad de participar en el programa.

**A.1.5** Se desarrolló el diseño urbano mismo que fue aceptado por los damnificados y el comité interinstitucional. (**Anexo IV**)

**A.1.6** La infraestructura para el asentamiento consta de vías de acceso, agua, luz, y sistema provisional de descarga de aguas servidas. (**Anexo IV**)

**A.1.7** En el proceso de construcción se instaló un servicio provisional de vivienda para los damnificados que estuvieren interesados en permanecer en el lote. Se construyó un albergue provisional para casos en que se requiera una evacuación urgente por efectos del volcán. Se construyó una guardería infantil provisional la misma que con la ayuda de una parvularia recibía y atendía a los niños mientras sus padres estaban en mingas.

**A.1.8** Por la dinámica del proceso constructivo se optó que las primeras viviendas sean talleres de formación y capacitación de mano de obra de los pobladores.

**A.1.9** Se construyeron 45 viviendas de 50 ms<sup>2</sup> cada una con la posibilidad de crecer hasta 56m<sup>2</sup>. Para la construcción se ocupó mano de obra no calificada de los damnificados y trabajo voluntario de los mismos. (**Anexo IV, V, VI, Fototeca**)

**A.1.10** El 27 de abril de 2008 se realizó un sorteo público con la participación de los damnificados y sus familiares, autoridades locales y provinciales, medios de comunicación, y con la debida certificación de un notario público. (**Anexo VII, VIII**)

**A.1.11** Cada familia se ha comprometido a cancelar \$1.500,00 en un plazo de 10 años, con 6 meses de gracia, estos recursos generarán un fondo comunitario que será manejado y operado por los damnificados.

**A.1.12** Esquel contrató un promotor social para que viva en la comunidad y apoye la integración del grupo de damnificados. Monitoreo y Evaluación

<sup>3</sup> Este apartado es de obligado cumplimiento, valorándose positivamente la autocrítica. La cumplimentación deficiente del mismo será motivo de devolución del informe.

**ACCIONES PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO PERÍODO:**

### III. VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

• **VALORACIÓN CRÍTICA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

**1. SOBRE EL OBJETIVO ESPECIFICO**

**O.E.:** Se supero el objetivo del proyecto de construir 16 viviendas en 5 meses, los requerimientos del grupo de afectados hizo que se supere estas expectativas gracias a la colaboración de ellos que permitió que se construyan 45 viviendas.

**2. SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS**

**R.E.1.** Se ha reasentado a 43 familias con todos los servicios considerando que el alcantarillado esta en proceso.

**3. SOBRE LA(S) COMUNIDAD(ES) DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO:**

El aporte de los damnificados fue generoso y permanente durante todo el proceso y actualmente muy deseosos de participar en programas y proyectos de desarrollo de la comunidad

**4. SOBRE LOS GASTOS REALIZADOS**

Se cumplió con el 100% de la ejecución presupuestaria

**5. SOBRE EL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO (PERSONAL LOCAL Y COOPERANTE)**

El proyecto se desarrolló con un muy buen aporte de todas las instituciones involucradas y especialmente con el aporte y empuje permanente de los damnificados.

**6. TRABAJO CONJUNTO CON LA CONTRAPARTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

### IV. SEGUIMIENTO ECONÓMICO

(Se adjuntan cuadros económicos en Excel)



